

Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
122	An der Kotsche 39-41	Martinschule	FÖS	Sanierung (energ.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	07.2020	●	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-02
129	An der Kotsche 39-41	Martinschule	FÖS	Sanierung (inn.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	07.2020	●	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-02
131	Militzter Weg 1	Förderschule zur Lernförderung Grünau	FÖS	Sanierung	2021	01.2018	11.2015	11.2018	10.2018	11.2019	04.2019	08.2021	●	VI-DS-01854	VI-DS-06378
245	Gaswerksweg 1	Christoph-Arnold-Schule	GS	Erweiterung	2019	05.2016	05.2017	03.2017	12.2017	03.2018	03.2018	06.2019	●	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-04614-NF-01
28	Opferweg 1-3	Schule Opferweg	GS	Sanierung	2019			10.2015	05.2016	11.2016	10.2016	06.2019	●	RBV-1351/12	VI-DS-02210-DS-03
31	Erfurter Straße 14	Schule Erfurter Straße	GS	Sanierung (energ.)	2019	10.2015	10.2015	08.2016	04.2017	09.2017	09.2017	08.2019	●	VI-DS-01854	VI-DS-03771-DS-03
32	Erfurter Straße 14	Schule Erfurter Straße	GS	Sanierung (inn.)	2019	10.2015	10.2015	08.2016	04.2017	09.2017	09.2017	10.2019	●	VI-DS-01854	VI-DS-03771-DS-03
8	Komarowstraße 2	66. Schule	GS	Sanierung (inn.)	2019	01.2016	03.2016	06.2017	11.2017	07.2018	07.2018	12.2019	●	VI-DS-02371	VI-DS-04698-NF-03
379	Döllingstraße 25	24. Schule	GS	Erweiterung	2020			01.2019	12.2018	09.2019	04.2019	03.2020	●	-	VI-DS-06442
114	Gartenwinkel 30	Alfred-Kästner-Schule	GS	Erweiterung	2020	08.2015	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2020	●	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
456	Göbschelwitzer Weg 1	Schule Portitz	GS	Erweiterung	2020			07.2019	04.2019	01.2020	04.2019	07.2020	●	-	-
113	Prießnitzstraße 19	Schule am Leutzscher Holz	GS	Erweiterung	2020	08.2015	06.2018	06.2018	06.2018	02.2019	04.2019	07.2020	●	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
22	Seumestraße 93	60. Schule	GS	Erweiterung	2020	09.2015	03.2017	01.2018	04.2018	10.2018	10.2018	08.2020	●	VI-DS-03634	VI-DS-05360
112	Uranusstraße 1	91. Schule	GS	Erweiterung	2020	08.2015	06.2018	06.2018	06.2018	08.2018	04.2019	07.2020	●	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
513	Windmühlenweg 4	Schule Stahmeln	GS	Erweiterung	2020	09.2015	03.2017	08.2019	04.2019	02.2020	04.2019	08.2020	●	VI-DS-03932-NF-02	-
20	Gießlerstraße 4-6	Grundschule	GS	Neubau	2020	09.2015	11.2015	11.2017	11.2017	05.2018	06.2018	08.2020	●	VI-DS-01854	VI-DS-04754-NF-02
9	Martinstraße 7	Ernst-Pinkert-Schule Haus II	GS	Sanierung	2020	06.2016	11.2015	04.2017	04.2017	10.2017	05.2018	06.2020	●	VI-DS-01854	VI-DS-03676-DS-03
24	An der Kotsche 39-41	78. Schule	GS	Sanierung (energ.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	07.2020	●	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-02
7	Komarowstraße 2	66. Schule	GS	Sanierung (eng.)	2020	07.2016	03.2016	06.2017	11.2017	07.2018	07.2018	06.2020	●	VI-DS-02371	VI-DS-04698-NF-03
65	An der Kotsche 39-41	78. Schule	GS	Sanierung (inn.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	07.2020	●	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-02
26	An der Friedenseiche 4	Schule Rückmarsdorf (Interim)	GS	Erweiterung	2021	07.2016	05.2017	06.2019	04.2019	06.2020	04.2019	06.2021	●	VI-DS-03932-NF-02	-
346	Heinrich-Heine-Straße 64	Schule Böhlitz Ehrenberg	GS	Erweiterung	2021	08.2016	06.2018	06.2018	06.2018	08.2019	04.2019	07.2021	●	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
143	Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.)	GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-Investmodell)	GS	Neubau	2021	08.2016	01.2017	04.2019	04.2019	08.2019	04.2019	07.2021	●	VI-DS-03155-NF-02	-

Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
356	An der Friedenseiche 4	Schule Rückmarsdorf	GS	Erweiterung	2023	07.2019	11.2015	06.2020	04.2019	06.2021	04.2019	06.2023		VI-DS-01854	-
96	Leipziger Straße 210	Schule Gundorf	GS	Erweiterung	2023	03.2019	05.2017	06.2019	04.2019	07.2022	04.2019	07.2023		VI-DS-03932-NF-02	-
349	Delitzscher Straße (o. HNr.)	Grundschule (Freiladbahnhof)	GS	Neubau	2023	08.2018	04.2019	07.2020	04.2019	07.2021	04.2019	07.2023		-	-
161	Friesenstraße 8	Grundschule	GS	Umbau	2023	08.2019	04.2019	07.2020	04.2019	07.2021	04.2019	07.2023		-	-
111	Volksgartenstraße 16	Astrid-Lindgren-Schule	GS	Erweiterung	2024	08.2019	05.2017	07.2021	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		VI-DS-03932-NF-02	-
139	Gerichtsweg (o. HNr.)	Wilhelm-Busch-Schule	GS	Neubau	2024	01.2019	02.2019	12.2020	04.2019	08.2021	04.2019	07.2024		VI-DS-06749	-
30	Max-Liebermann-Straße (o. HNr./Investorenmodell)	Grundschule	GS	Neubau	2024	08.2019	01.2017	02.2019	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		VI-DS-03155-NF-02	-
496	Riebeckstraße 50	Fritz-Baumgarten-Schule	GS	Sanierung	2024	08.2020	04.2019	07.2021	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		-	-
154	Zur Schule 11	Schule Wiederitzsch	GS	Erweiterung	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
306	Karlsruher Straße (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
305	Uranusstraße / Saturnstraße	Grundschule	GS	Neubau	2025	08.2020	04.2019	08.2021	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
1	Max-Planck-Straße 1-3	5. Schule	GS	Umnutzung	2025	12.2019	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
90	Gaswerksweg 1	Christoph-Arnold-Schule	GS	Erweiterung	2026	08.2021	05.2017	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-04614-NF-01
198	Braunstraße (o. HNr.)	Grundschule Schönefeld	GS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
204	Georg-Maurer-Straße (o. HNr.)	Grundschule Lößnig / Marienbrunn	GS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
490	Gregor-Fuchs-Straße 45	Grundschule	GS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
491	Hans-Beimler-Straße (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
494	Torgauer Platz (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
337	Döbelner Straße (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2027	08.2022	11.2015	08.2023	04.2019	07.2025	04.2019	07.2027		VI-DS-01854	-
29	Im Zipfel (o. HNr.)	Schule Stahmeln	GS	Neubau	2027	08.2022	05.2017	07.2024	04.2019	07.2025	04.2019	07.2027		-	-
199	Schildberger Weg (o. HNr.)	Grundschule Mockau	GS	Neubau	2027	08.2022	04.2019	07.2024	04.2019	07.2025	04.2019	07.2027		-	-
495	Neubauernstraße (o. HNr.)	Grundschule (Vorhaltefläche)	GS	Neubau	-									-	-
197	Rehbacher Straße (o. HNr.)	Grundschule (Vorhaltefläche)	GS	Neubau	-									-	-

Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
6	Addis-Abeba-Platz (o. HNr.)	Grundschule	GS, SH	Neubau	2020	08.2015	11.2015	02.2017	11.2017	03.2018	03.2018	07.2020		VI-DS-01854	VI-DS-04706-DS-02
18	Baumannstraße 13	Schule an der Baumannstraße	GS, SH	Neubau	2020	08.2015	01.2016	03.2017	05.2018	09.2018	09.2018	07.2020		VI-DS-01784	VI-DS-05640-DS-03
11	Thierschstraße 5	31. Schule	GS, SH	Neubau	2020	10.2015	12.2015	12.2017	05.2018	08.2018	11.2018	09.2020		VI-DS-02035	VI-DS-05641
196	Arthur-Nagel-Straße 5	120. Schule	GS, SH	Neubau	2023	04.2019	04.2019	05.2020	04.2019	11.2020	04.2019	06.2023		VI-DS-06977	-
95	Tauchauer Straße 188	Grundschule	GS, SH	Neubau	2025	06.2019	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		VI-DS-03932-NF-02	-
378	Willi-Bredel-Straße 15	Wilhelm-Ostwald-Schule	GY	Brandschutz	2019			10.2018	11.2018	02.2019	04.2019	07.2019		-	VI-DS-06334
107	Dieskaustraße 76	Johannes-Kepler-Schule	GY	Erweiterung	2020	08.2015	06.2018	06.2018	06.2018	12.2018	04.2019	07.2020		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
455	Telemannstraße 9	Gerda-Taro-Schule	GY	Erweiterung	2020	11.2015	06.2018	06.2018	06.2018	10.2019	04.2019	10.2020		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
163	Mannheimer Straße 128a/b	Gymnasium Mannheimer Straße (1. BA)	GY	Reaktivierung	2020	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2020		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
127	Militzer Weg 2	Max-Klinger Schule Haus 1	GY	Sanierung	2020	07.2015	11.2015	05.2018	10.2018	05.2019	04.2019	06.2020		VI-DS-01854	VI-DS-06378
251	Schönbachstraße 17	Neue Nikolaischule	GY	Erweiterung	2021			09.2019	04.2019	08.2019	04.2019	07.2021		-	-
514	Mannheimer Straße 128a/b	Gymnasium Mannheimer Straße (2. BA)	GY	Reaktivierung	2021	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2021		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
130	Militzer Weg 4	Max-Klinger-Schule Haus 2	GY	Sanierung	2021	11.2016	11.2015	01.2019	10.2018	01.2020	04.2019	10.2021		VI-DS-01854	VI-DS-06378
374	Täubchenweg 26	Gymnasium (Schraderhaus)	GY	Umnutzung	2022	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2022		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
61	Dieskaustraße 76	Johannes-Kepler-Schule	GY	Brandschutz	2023	08.2018	06.2018	07.2020	04.2019	07.2021	04.2019	07.2023		-	-
498	Möbiusstraße 8	Humboldtschule	GY	Erweiterung	2023			07.2020	04.2019	07.2021	04.2019	07.2023		-	-
94	Ihmelsstraße 14	Gymnasium	GY	Neubau	2023	08.2018	05.2017	02.2019	01.2019	02.2020	04.2019	07.2023		VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-06696-NF-01
454	Messe-Allee (o. HNr.)	Gymnasium Wiederitzsch	GY	Neubau	2023	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2023		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
56	HBhf.-Westseite	Gymnasium (Investorenmodell)	GY	Neubau	2024	08.2019	01.2017	09.2019	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		VI-DS-03155-NF-02	-
176	Karl-Heine-Straße (o. HNr.)	Gymnasium Jahrtausendfeld (Investorenmod.)	GY	Neubau	2024	08.2019	01.2017	09.2019	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		VI-DS-03155-NF-02	-
164	Alte Messe	Gymnasium Altes Messegelände	GY	Neubau	2027	08.2022	04.2019	07.2024	04.2019	07.2025	04.2019	07.2027		-	-
389	Eutritzscher Straße 17-19	Gymnasium (Erw. f. Leibnizgymnasium)	GY	Prüfung	-									VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
53	Karl-Heine-Straße 22b	Gymnasium	GY, SH	Sanierung	2021	08.2016	09.2012	12.2016	03.2017	01.2018	01.2018	07.2021		RBV-1351/12	VI-DS-03671-NF-06

Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
91	Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße	Gymnasium (Prager Dreieck)	GY, SH	Neubau	2023	08.2018	06.2018	07.2020	06.2018	07.2021	04.2019	07.2023		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
88	Dösner Weg (o. HNr.)	GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. Areal 7)	GY, SH	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		VI-DS-01854	-
162	Bremer Straße (o. HNr.)	Gymnasium	GY, SH	Neubau	2027	08.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025	04.2019	07.2027		-	-
36	Diderotstraße 35	(eh. 68. Schule)	OS	Sanierung (energ.)	2019	03.2016	11.2015	09.2016	05.2017	10.2017	10.2017	07.2019		VI-DS-01854	VI-DS-03957-DS-02
37	Diderotstraße 35	(eh. 68. Schule)	OS	Sanierung (inn.)	2019	03.2016	11.2015	09.2016	05.2017	10.2017	11.2017	09.2019		VI-DS-01854	VI-DS-03957-DS-02
110	Arno-Nitzsche-Straße 7	Apollonia-von-Wiedebach-Schule	OS	Erweiterung	2020	08.2015	06.2018	06.2018	06.2018	02.2019	04.2019	07.2020		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
43	Schulstraße 6	Schule Mölkau (1. BA)	OS	Erweiterung	2020	02.2015	11.2015	08.2017	08.2017	03.2018	04.2018	01.2020		VI-DS-01854	VI-DS-04169-NF-02-DS-02
340	Schulstraße 6	Schule Mölkau (2. BA)	OS	Erweiterung	2020	04.2017	11.2015	02.2018	08.2017	03.2019	04.2019	12.2020		-	VI-DS-04169-NF-02
394	Kregelstraße 3	Schule Barnet-Licht-Platz	OS	Neubau	2020	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2020		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-06478
86	Höltzstraße 51	Höltzschule	OS	Reaktivierung	2020	03.2015	05.2017	02.2018	01.2018	06.2018	08.2018	02.2020		VI-DS-03635	VI-DS-05072
128	Militzer Weg 3	94. Schule	OS	Sanierung (inn.)	2020	09.2015	11.2015	07.2018	10.2018	07.2019	04.2019	08.2020		VI-DS-01854	VI-DS-06378
508	Arno-Nitzsche-Straße 7	Apollonia-von-Wiedebach-Schule	OS	Brandschutz	2021			07.2019	04.2019	07.2020	04.2019	07.2021		-	-
47	Ihmelsstraße 14	Oberschule	OS	Erweiterung	2021	08.2016	06.2017	03.2018	01.2019	03.2019	04.2019	07.2021		DS-00108/14-NF-06	VI-DS-06696-NF-01
48	Hainbuchenstraße 13	Oberschule	OS	Reaktivierung	2022	06.2017	06.2018	06.2018	06.2018	01.2020	04.2019	05.2022		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-06900-DS-02
44	Antonienstraße 24	Schule am Adler	OS	Erweiterung	2023	08.2018	06.2018	06.2018	06.2018	03.2021	04.2019	07.2023		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
93	Jungmannstraße 5	Paul-Robeson-Schule	OS	Brandschutz	2024	05.2017	05.2017	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2024		VI-DS-03932-NF-02	-
157	Georg-Schwarz-Straße 113	Schule Georg-Schwarz-Straße	OS	Erweiterung	2024	08.2019	04.2019	07.2021	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		-	-
46	Glockenstraße 6	Georg-Schumann-Schule	OS	Sanierung	2024	08.2019	06.2018	06.2018	06.2018	08.2022	04.2019	07.2024		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
109	Virchowstraße 4/6	35. Schule	OS	Erweiterung	2025	08.2020	05.2017	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		VI-DS-03932-NF-02	-
159	Löbauer Straße 46	(eh. Theodor-Gustav-Fechner-Schule)	OS	Reaktivierung	2025	08.2021	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
158	Heinrichstraße 43	125. Schule	OS	Umbau	2025	08.2021	04.2019	08.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
45	Delitzscher Straße (o. HNr.)	Oberschule (Freiladebahnhof/Investorenmod.)	OS	Neubau	2026	08.2021	01.2017	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		VI-DS-03155-NF-02	-
497	Kolmstraße (o. HNr.)	Oberschule	OS	Neubau	2027	08.2022	04.2019	07.2024	04.2019	07.2025	04.2019	07.2027		-	-











Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
366	Standort offen	Schule Plagwitz/Lindenau/Leutzsch	OS	Flächensuche	2028	08.2023	04.2019	08.2024	04.2019	08.2026	04.2019	07.2028		-	-
500	Torgauer Platz (o. HNr.)	Oberschule	OS	Neubau	2029	08.2024	04.2019	07.2026	04.2018	08.2027	04.2019	07.2029		-	-
132	Militzer Weg 1,2,3,4	Schulzentrum Grünau Erweiterungsbau	OS, GY, FÖS	Erweiterung	2021	09.2016	11.2015	09.2018	10.2018	09.2019	04.2019	08.2021		VI-DS-01854	VI-DS-06378
97	Messe-Allee (o. HNr.)	OS + SH Wiederitzsch	OS, SH	Neubau	2021	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	04.2019	07.2021		VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
89	Dösner Weg (o. HNr.)	OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. Areal 7)	OS, SH	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		VI-DS-01854	-
167	Edisonstraße (o. HNr.)	Christoph-Arnold-Schule	SH, GS	Neubau	2021	09.2016	05.2017	09.2018	01.2019	09.2019	04.2019	08.2021		VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-06629
102	Martinstraße 7	Ernst-Pinkert-Schule	SH, GS	Neubau	2021	09.2016	05.2017	03.2019	04.2019	10.2019	04.2019	08.2021		VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-06849
169	Seumestraße 93	60. Schule	SH, GS	Neubau	2021	03.2019	02.2019	09.2019	04.2019	10.2020	04.2019	07.2021		VI-DS-06912	-
92	Bernhard-Göring-Straße 107	eh. 3. Schule	SH, GS	Neubau	2022	09.2020	05.2017	07.2019	04.2019	12.2020	04.2019	12.2022		VI-DS-03932-NF-02	-
71	Gerichtsweg (o. HNr.)	Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule	SH, GS	Neubau	2024	01.2019	02.2019	12.2020	04.2019	08.2021	04.2019	07.2024		VI-DS-06749	-
501	Komarowstraße 2	66. Schule	SH, GS	Neubau	2024	08.2019	04.2019	07.2021	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		-	-
21	Erich-Zeigner-Allee 21	Erich-Zeigner-Schule	SH, GS	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
138	Riebeckstraße 50	Fritz-Baumgarten-Schule	SH, GS	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
195	Ferdinand-Rhode-Straße / Wundtstraße	Sporthalle (Petrischule + Schule am Floßplatz) Zentrum	SH, GS, OS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
51	Theklaer Straße 4	Sporthalle Goethe-Gymnasium	SH, GY	Neubau	2019	08.2014	11.2015	03.2017	06.2017	03.2018	03.2018	08.2019		VI-DS-01854	VI-DS-04452-DS-02
106	Lütznauer Straße 112	Robert-Schumann-Schule	SH, GY	Neubau	2022	08.2017	05.2017	07.2019	04.2019	07.2020	04.2019	07.2022		VI-DS-03932-NF-02	-
108	Höltysstraße 51	Höltyschule (SH)	SH, OS	Neubau	2022	01.2018	05.2017	12.2019	04.2019	12.2020	04.2019	12.2022		VI-DS-03932-NF-02	-
105	Thiemstraße/ Ambrosius-Barth-Platz	Schule am Weißepplatz	SH, OS	Neubau	2024	08.2019	05.2017	07.2021	04.2019	08.2022	04.2019	07.2024		VI-DS-03932-NF-02	-
504	Glockenstraße 6	Georg-Schumann-Schule	SH, OS	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
40	Ratzelstraße 26	(eh. 55. Schule)	SH, OS	Neubau	2025	08.2020	04.2019	07.2022	04.2019	08.2023	04.2019	07.2025		-	-
168	Dieskaustraße 233	56. Schule	SH, OS	Neubau	2026	08.2021	04.2019	07.2023	04.2019	07.2024	04.2019	07.2026		-	-
310	Lidicestraße 12	Christian-Gottlob-Frege-Schule	SH, OS	Neubau	2026	09.2019	04.2019	07.2020	04.2019	07.2021	04.2019	07.2023		-	-
505	Ihmelsstraße 14	Sporthalle	SH, OS, GY	Neubau	2022	03.2017	06.2017	03.2019	01.2019	03.2020	04.2019	02.2022		DS-00108/14-NF-06	VI-DS-06696-NF-01

Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		

Legende:

	Grundschule
	Gymnasium
	Oberschule
	Sporthalle
	Förderschule
	Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar
	jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer Beachtung
	jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
	Planungs- und Baubeschluss vorhanden
	Baubeginn erfolgt

Datumsangabe **04.2019** formelbedingt hinterlegtes Datum (Controllingwert)

geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs-Status)

notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)

tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)

notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)

tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)

notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)

tatsächlicher Baubeginn, wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)

geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs-Status)