

### Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
122	An der Kotsche 39	Martinschule	FÖS	Sanierung (eng.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	08.2020	⇒	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-03
129	An der Kotsche 39	Martinschule	FÖS	Sanierung (inn.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	08.2020	⇒	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-03
131	Militzer Weg 1	Förderschule zur Lernförderung Grünau, Gebäude C	FÖS	Sanierung	2022	01.2018	12.2015	02.2020	10.2018	03.2021	01.2021	08.2022	↑	VI-DS-02076	VI-DS-06378
245	Gaswerksweg 1	Christoph-Arnold-Schule	GS	Erweiterung	2019	05.2016	05.2017	03.2017	12.2017	03.2018	03.2018	06.2019	↑	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-04614-NF-01-DS-01
28	Stahmelner Straße 1	Schule am Auensee	GS	Sanierung	2019	09.2013	09.2012	10.2015	05.2016	11.2016	10.2016	06.2019	↑	RBV-1351/12	VI-DS-02210-DS-03
31	Erfurter Straße 14	Schule Erfurter Straße	GS	Sanierung (eng.)	2019	10.2015	10.2015	08.2016	04.2017	09.2017	09.2017	08.2019	↑	VI-DS-01854	VI-DS-03771-DS-03
32	Erfurter Straße 14	Schule Erfurter Straße	GS	Sanierung (inn.)	2019	10.2015	10.2015	08.2016	04.2017	09.2017	09.2017	10.2019	↑	VI-DS-01854	VI-DS-03771-DS-03
456	Göbschelwitzer Weg 1	Schule Portitz	GS	Erweiterung	2020			07.2019	06.2019	05.2020	05.2020	08.2020	⇒	-	VI-DS-08187-DS-01
22	Seumestraße 93	60. Schule	GS	Erweiterung	2020	10.2015	03.2017	01.2018	04.2018	10.2018	10.2018	09.2020	↑	VI-DS-03634	VI-DS-05360
513	Windmühlenweg 4	Schule Stahmeln (Nebenstelle)	GS	Erweiterung	2020	10.2015	03.2017	08.2019	10.2019	04.2020	05.2020	09.2020	⇒	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-08188
20	Gießstraße 4	Schule an der Gießstraße	GS	Neubau	2020	11.2015	11.2015	11.2017	11.2017	05.2018	06.2018	10.2020	↑	VI-DS-01854	VI-DS-04754-NF-02
9	Martinstraße 7	Ernst-Pinkert-Schule Haus II	GS	Sanierung	2020	06.2016	11.2015	04.2017	04.2017	10.2017	05.2018	08.2020	↑	VI-DS-01854	VI-DS-03676-DS-03
24	An der Kotsche 41	78. Schule	GS	Sanierung (eng.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	10.2020	⇒	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-03
7	Komarowstraße 2	66. Schule	GS	Sanierung (eng.)	2020	01.2017	03.2016	06.2017	11.2017	07.2018	07.2018	12.2020	⇒	VI-DS-02371	VI-DS-04698-NF-03
65	An der Kotsche 41	78. Schule	GS	Sanierung (inn.)	2020	08.2016	11.2015	05.2017	05.2017	09.2017	09.2017	10.2020	⇒	VI-DS-01854	VI-DS-04017-DS-03
8	Komarowstraße 2	66. Schule	GS	Sanierung (inn.)	2020	01.2017	03.2016	06.2017	11.2017	07.2018	07.2018	12.2020	⇒	VI-DS-02371	VI-DS-04698-NF-03
114	Gartenwinkel 30	Alfred-Kästner-Schule	GS	Erweiterung	2021	07.2016	06.2018	06.2018	06.2018	01.2020	02.2020	06.2021	↑	VI-DS-05899-NF-21	VII-DS-01677
346	Heinrich-Heine-Straße 64	Schule Böhlitz-Ehrenberg	GS	Erweiterung	2021	01.2017	06.2018	06.2018	06.2018	03.2020	01.2021	12.2021	↑	VI-DS-05899-NF-21	VII-DS-00574
112	Uranusstraße 1	91. Schule	GS	Erweiterung	2021	07.2016	06.2018	06.2018	06.2018	01.2020	01.2020	06.2021	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
111	Volksgartenstraße 16	Astrid-Lindgren-Schule (Interim)	GS	Erweiterung	2021	07.2016	05.2017	03.2021	01.2021	06.2020	01.2021	06.2021	↑	VI-DS-08190-NF-03	-
113	Prießnitzstraße 19	Schule am Leutzscher Holz	GS	Erweiterung	2022	08.2017	06.2018	06.2018	06.2018	10.2020	01.2021	07.2022	↑	VI-DS-05899-NF-21	VII-DS-01029
26	Alte Dorfstraße (o. HNr.)	Schule Rückmarsdorf (Interim)	GS	Interim	2022	06.2020	06.2020	05.2021	01.2021	06.2022	01.2021	12.2022	↑	VII-DS-01443	-
653	Döllingstraße 25	24. Schule	GS	Erweiterung	2023	04.2020	01.2021	08.2021	01.2021	01.2022	01.2021	06.2023	↑	VI-DS-06442-DS-02	-
96	Leipziger Straße 210	Schule Gundorf	GS	Erweiterung	2023	03.2019	05.2017	06.2019	01.2021	07.2022	01.2021	07.2023	↑	VI-DS-03932-NF-02	-

### Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
196	Arthur-Nagel-Straße 6	Schule an der Arthur-Nagel-Straße	GS	Neubau	2023	04.2019	05.2019	02.2021	01.2021	11.2021	01.2021	06.2023	↑	VI-DS-06977	-
143	Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.)	GS (Bayerischer Bhf. Areal 8-Investmodell)	GS	Neubau	2023	07.2018	01.2017	01.2020	01.2021	07.2021	01.2021	07.2023	↑	VI-DS-03155-NF-02	-
159	Löbauer Straße 46	Schulgebäude Löbauer Straße	GS	Reaktivierung	2023	09.2019	11.2019	03.2021	01.2021	10.2021	01.2021	10.2023	↑	VI-DS-08190-NF-03	-
139	Gerichtsweg (o. HNr.)	Wilhelm-Busch-Schule (neu)	GS	Neubau	2024	01.2019	02.2019	04.2021	01.2021	08.2021	01.2021	07.2024	↑	VI-DS-06749	-
30	Max-Liebermann-Straße (o. HNr.)	Grundschule (Investorenmodell)	GS	Neubau	2024	08.2019	01.2017	03.2020	01.2021	08.2022	01.2021	07.2024	↑	VI-DS-03155-NF-02	-
496	Riebeckstraße 50	Fritz-Baumgarten-Schule	GS	Sanierung	2024	05.2020	01.2021	10.2021	01.2021	09.2022	01.2021	07.2024	↑	VII-DS-00944	-
1	Max-Planck-Straße 1-3	Schule 5 (neu)	GS	Umnutzung	2024	01.2020	01.2020	10.2021	01.2021	07.2022	01.2021	07.2024	↑	VII-DS-00675	-
356	An der Friedenseiche 4	Schule Rückmarsdorf	GS	Erweiterung	2025	06.2020	06.2020	04.2022	01.2021	02.2023	01.2021	02.2025	↑	VII-DS-01443	-
154	Zur Schule 11	Schule Wiederitzsch	GS	Erweiterung	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-
349	Delitzscher Straße (o. HNr.)	Grundschule (Freiladebahnhof)	GS	Neubau	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↓	-	-
491	Hans-Beimler-Straße (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-
306	Karlsruher Straße (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-
320	Volksgartenstraße 16	Astrid-Lindgren-Schule	GS	Sanierung	2025	09.2019	11.2019	03.2021	01.2021	11.2023	01.2021	11.2025	↑	VI-DS-08190-NF-03	-
90	Gaswerksweg 1	Christoph-Arnold-Schule	GS	Erweiterung	2026	08.2021	05.2017	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-04614-NF-01
204	Georg-Maurer-Straße (o. HNr.)	Grundschule Löbnig / Marienbrunn	GS	Neubau	2026	08.2021	01.2021	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	-	-
490	Gregor-Fuchs-Straße 45	Grundschule (FW Ost)	GS	Neubau	2026	08.2021	01.2021	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	-	-
494	Torgauer Platz (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2026	08.2021	01.2021	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	-	-
305	Uranusstraße / Saturnstraße	Grundschule	GS	Neubau	2026	08.2021	01.2021	08.2022	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	-	-
161	Friesenstraße 8	Grundschule	GS	Umbau	2026	08.2022	01.2021	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	-	-
337	Döbelner Straße (o. HNr.)	Grundschule	GS	Neubau	2027	08.2022	11.2015	08.2023	01.2021	07.2025	01.2021	07.2027	↑	VI-DS-01854	-
29	Hallesche Straße (o. HNr.)	Schule Stahmeln	GS	Neubau	2027	08.2022	05.2017	07.2024	01.2021	07.2025	01.2021	07.2027	↑	-	-
199	Schildberger Weg (o. HNr.)	Schule Mockau	GS	Neubau	2027	08.2022	01.2021	07.2024	01.2021	07.2025	01.2021	07.2027	↑	-	-
495	Neubauernstraße (o. HNr.)	Grundschule (Vorhaltefläche)	GS	Neubau	-									-	-
197	Rehbacher Straße (o. HNr.)	Grundschule (Vorhaltefläche)	GS	Neubau	-									-	-

### Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
6	Addis-Abeba-Platz 1	Schule am Addis-Abeba-Platz	GS, SH	Neubau	2020	08.2015	11.2015	02.2017	11.2017	03.2018	03.2018	07.2020	↑	VI-DS-01854	VI-DS-04706-DS-02
18	Baumannstraße 13	Schule an der Baumannstraße	GS, SH	Neubau	2020	09.2015	01.2016	03.2017	05.2018	09.2018	09.2018	08.2020	↑	VI-DS-01784	VI-DS-05640-DS-04
11	Thierschstraße 5	31. Schule	GS, SH	Neubau	2020	01.2016	12.2015	12.2017	05.2018	08.2018	12.2018	12.2020	→	VI-DS-02035	VI-DS-05641
95	Tauchaer Straße 188	Schule an der Tauchaer Straße	GS, SH	Neubau	2025	05.2020	09.2020	03.2022	01.2021	04.2023	01.2021	06.2025	↑	VII-DS-00939	-
107	Dieskaustraße 76	Johannes-Kepler-Schule	GY	Erweiterung	2020	08.2015	06.2018	06.2018	06.2018	12.2018	12.2018	07.2020	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
378	Willi-Bredel-Straße 15	Wilhelm-Ostwald-Schule	GY	Erweiterung	2020			10.2018	11.2018	02.2019	03.2019	02.2020	↑	-	VII-DS-06334-DS-02
163	Mannheimer Straße 128a/b	Schule an der Mannheimer Straße (1. BA)	GY	Reaktivierung	2020	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	06.2019	08.2020	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-07985-NF-01
455	Telemannstraße 9	Gerda-Taro-Schule	GY	Erweiterung	2021	03.2016	06.2018	06.2018	06.2018	10.2019	10.2019	02.2021	↓	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
514	Mannheimer Straße 128a/b	Schule an der Mannheimer Straße (2. BA)	GY	Reaktivierung	2021	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	06.2019	08.2021	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-07985-NF-01
53	Karl-Heine-Straße 22b	Karl-Heine-Schule	GY	Sanierung	2021	09.2012	09.2012	12.2016	03.2017	01.2018	09.2017	06.2021	↑	RBV-1351/12	VI-DS-03671-NF-06-DS-01
127	Miltitzer Weg 4	Max-Klinger Schule Haus 1 Gebäude B	GY	Sanierung (inn.)	2021	02.2016	12.2015	05.2018	10.2018	05.2019	05.2019	01.2021	↑	VI-DS-02076	VI-DS-06378
130	Miltitzer Weg 2	Max-Klinger-Schule Haus 2 Gebäude A	GY	Sanierung (inn.)	2022	09.2017	12.2015	01.2019	10.2018	01.2020	01.2020	08.2022	↑	VI-DS-02076	VI-DS-06378
61	Dieskaustraße 76	Johannes-Kepler-Schule	GY	Brandschutz	2023	08.2018	06.2018	02.2021	01.2021	07.2021	01.2021	07.2023	↑	-	-
498	Möbiusstraße 8	Humboldtschule	GY	Erweiterung	2023			07.2020	01.2021	07.2021	01.2021	07.2023	↑	-	-
251	Schönbachstraße 17	Neue Nikolaischule	GY	Erweiterung	2023			02.2021	01.2021	02.2021	01.2021	07.2023	↑	-	-
176	Karl-Heine-Straße (o. HNr.)	Gymnasium Jahrtausendfeld (Investorenmod.)	GY	Neubau	2023	08.2018	01.2017	06.2020	01.2021	07.2021	01.2021	07.2023	↑	VI-DS-03155-NF-02	-
94	Krönerstraße 5	Gymnasium	GY	Neubau	2023	08.2018	05.2017	02.2019	01.2019	02.2020	02.2020	07.2023	↑	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-06696-NF-01
91	Philipp-Rosenthal-Straße (o. HNr.)	Schule an der Prager Spitze	GY	Neubau	2023	08.2018	06.2018	07.2020	06.2018	07.2021	01.2021	07.2023	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
56	HBhf.-Westseite	Gymnasium (Investorenmodell)	GY	Neubau	2024	08.2019	01.2017	06.2020	01.2021	08.2022	01.2021	07.2024	↑	VI-DS-03155-NF-02	-
454	Messe-Allee (o. HNr.)	Schule an der Messe-Allee (GY)	GY	Neubau	2024	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	10.2022	01.2021	07.2024	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
374	Heinrichstraße 36 A	Schule Schraderhaus	GY	Umnutzung	2024	06.2018	06.2018	12.2020	01.2021	01.2022	01.2021	06.2024	↑	VI-DS-05899-NF-21	VII-DS-01824
88	Dösner Weg (o. HNr.)	Gymnasium (Bayerischer Bhf. Areal 7)	GY	Neubau	2025	08.2020	11.2015	07.2022	01.2021	08.2022	01.2021	07.2025	↑	VI-DS-01854	-
164	Alte Messe 7	Gymnasium Altes Messegelände	GY	Neubau	2027	08.2022	01.2021	07.2024	01.2021	07.2025	01.2021	07.2027	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
389	Eutritzscher Straße 17-19	Gymnasium (Erw. f. Leibnizgymnasium)	GY	Prüfung	-									VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21













### Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
162	Bremer Straße (o. HNr.)	Gymnasium	GY, SH	Neubau	2027	08.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	01.2021	07.2027	↑	-	-
639	Löbauer Straße 46	Schule Löbauer Straße (MZG)	MZG	Neubau	2022	10.2020	07.2020	03.2021	01.2021	10.2021	01.2021	10.2022	↑	VII-DS-01531	-
43	Schulstraße 6	Schule Mölkau (1. BA)	OS	Erweiterung	2020	09.2015	11.2015	08.2017	08.2017	03.2018	04.2018	08.2020	↑	VI-DS-01854	VI-DS-04169-NF-02-DS-02
394	Barnet-Licht-Platz 1	Schule am Barnet-Licht-Platz	OS	Neubau	2020	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	01.2019	02.2019	07.2020	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-06478-DS-01
86	Höltystraße 51	Schule Höltystraße	OS	Reaktivierung	2020	08.2015	03.2017	02.2018	01.2018	06.2018	08.2018	07.2020	↑	VI-DS-03635	VI-DS-05072
36	Diderotstraße 35	Schule an der Diderotstraße (eh. 68. Schule)	OS	Sanierung (energ.)	2020	03.2016	11.2015	09.2016	05.2017	10.2017	11.2017	06.2020	↑	VI-DS-01854	VI-DS-03957-DS-02
37	Diderotstraße 35	Schule an der Diderotstraße (eh. 68. Schule)	OS	Sanierung (inn.)	2020	03.2016	11.2015	09.2016	05.2017	10.2017	11.2017	06.2020	↑	VI-DS-01854	VI-DS-03957-DS-02
340	Schulstraße 6	Schule Mölkau (2. BA)	OS	Erweiterung	2021	04.2017	11.2015	03.2018	08.2017	03.2019	03.2019	06.2021	↑	-	VI-DS-04169-NF-02
128	Miltitzer Weg 3	94. Schule Gebäude D	OS	Sanierung (inn.)	2021	02.2016	12.2015	07.2018	10.2018	07.2019	07.2019	01.2021	↑	VI-DS-02076	VI-DS-06378
110	Arno-Nitzsche-Straße 7	Apollonia-von-Wiedebach-Schule	OS	Erweiterung	2022	08.2017	06.2018	06.2018	06.2018	10.2020	01.2021	07.2022	↑	VI-DS-05899-NF-21	VII-DS-01031
47	Krönerstraße 3	Oberschule	OS	Erweiterung	2022	03.2017	06.2017	03.2018	01.2019	03.2019	03.2019	02.2022	↓	DS-00108/14-NF-06	VI-DS-06696-NF-01
48	Hainbuchenstraße 13	Schule an der Hainbuchenstraße	OS	Reaktivierung	2022	10.2017	06.2018	06.2018	06.2018	04.2020	07.2020	09.2022	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-06900-DS-02
508	Arno-Nitzsche-Straße 7	Apollonia-von-Wiedebach-Schule	OS	Sanierung	2022	01.2020	04.2020	02.2021	01.2021	05.2021	01.2021	08.2022	↑	VI-DS-00755	VII-DS-02035
157	Georg-Schwarz-Straße 113	Schule Georg-Schwarz-Straße	OS	Erweiterung	2024	09.2019	01.2021	11.2021	01.2021	06.2022	01.2021	06.2024	↑	-	-
686	Jungmannstraße 5	Paul-Robeson-Schule (1. BA)	OS	Neubau	2024	01.2021	01.2021	06.2022	01.2021	02.2023	01.2021	07.2024	↑	VII-DS-01933	-
44	Antonienstraße 24	Schule am Adler	OS	Erweiterung	2025	07.2020	06.2018	06.2018	06.2018	11.2021	01.2021	06.2025	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
109	Virchowstraße 4/6	35. Schule	OS	Erweiterung	2025	08.2020	05.2017	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	VI-DS-03932-NF-02	-
89	Dösner Weg (o. HNr.)	Oberschule (Bayerischer Bhf. Areal 7)	OS	Neubau	2025	08.2020	11.2015	07.2022	01.2021	08.2022	01.2021	07.2025	↑	VI-DS-01854	-
46	Glockenstraße 6	Georg-Schumann-Schule	OS	Sanierung	2025	08.2020	06.2018	06.2018	06.2018	01.2021	01.2021	07.2025	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
158	Heinrichstraße 45	125. Schule	OS	Umbau	2025	08.2021	01.2021	08.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-
45	Delitzscher Straße (o. HNr.)	Oberschule (Freiladebahnhof)	OS	Neubau	2026	08.2021	01.2017	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	VI-DS-03155-NF-02	-
687	Jungmannstraße 5	Paul-Robeson-Schule (2. BA)	OS	Sanierung	2026	01.2021	01.2021	06.2022	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	VII-DS-01933	-
497	Kolmstraße (o. HNR.)	Oberschule	OS	Neubau	2027	08.2022	01.2021	07.2024	01.2021	07.2025	01.2021	07.2027	↑	-	-
366	Standort offen	Schule Plagwitz/Lindenau/Leutzsch	OS	Neubau	2028	08.2023	01.2021	08.2024	01.2021	08.2026	01.2021	07.2028	↑	-	-











### Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
500	Torgauer Platz (o. HNr.)	Oberschule	OS	Neubau	2029	08.2024	01.2021	07.2026	01.2021	08.2027	01.2021	07.2029	↑	-	-
132	Militzer Weg 6a	Schulzentrum Grünau Erweiterungsbau, Gebäude E	OS, GY, FÖS	Neubau	2022	05.2017	12.2015	08.2018	10.2018	08.2019	08.2019	04.2022	↑	VI-DS-02076	VI-DS-06378
97	Messe-Allee 21	Schule an der Messe-Allee (OS)	OS, SH	Neubau	2021	06.2018	06.2018	06.2018	06.2018	11.2019	02.2020	07.2021	↑	VI-DS-05899-NF-21	VII-DS-00023
167	Edisonstraße 6	Christoph-Arnold-Schule (SH)	SH, GS	Neubau	2021	08.2016	05.2017	09.2018	01.2019	09.2019	10.2019	07.2021	↑	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-06629
102	Franckestraße 15	Ernst-Pinkert-Schule	SH, GS	Neubau	2021	11.2016	05.2017	03.2019	04.2019	04.2020	04.2020	10.2021	↑	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-06849
169	Seumestraße 93	60. Schule	SH, GS	Neubau	2021	03.2019	02.2019	03.2020	03.2020	10.2020	01.2021	10.2021	↑	VI-DS-06912	VII-DS-00838-DS-02
92	Bernhard-Göring-Straße 107	Schule an der Bernhard-Göring-Straße	SH, GS	Neubau	2022	09.2020	05.2017	07.2019	09.2019	03.2020	02.2020	02.2022	↑	VI-DS-03932-NF-02	VI-DS-08245
689	Arthur-Nagel-Straße 6	Schule an der Arthur-Nagel-Straße (SH)	SH, GS	Neubau	2023	04.2019	05.2019	02.2021	01.2021	11.2021	01.2021	06.2023	↑	VI-DS-06977	-
71	Gerichtsweg (o. HNr.)	Wilhelm-Busch-Schule (Sporthalle)	SH, GS	Neubau	2024	01.2019	02.2019	04.2021	01.2021	08.2021	01.2021	07.2024	↑	VI-DS-06749	-
501	Komarowstraße 2	66. Schule	SH, GS	Neubau	2024	10.2019	12.2019	07.2021	01.2021	07.2022	01.2021	05.2024	↑	VII-DS-00602	-
21	Erich-Zeigner-Allee 21	Erich-Zeigner-Schule	SH, GS	Neubau	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-
638	Löbauer Straße 46	Schule Löbauer Straße (SH)	SH, GS	Neubau	2025	03.2020	03.2020	08.2022	01.2021	05.2023	01.2021	06.2025	↑	VII-DS-00935	-
138	Riebeckstraße 50	Fritz-Baumgarten-Schule	SH, GS	Neubau	2025	05.2020	01.2021	08.2023	01.2021	07.2024	01.2021	12.2025	↑	VII-DS-00944	-
195	Ferdinand-Rhode-Straße 42	Sporthalle (Petrischule + Schule am Floßplatz) Zentrum	SH, GS, OS	Neubau	2026	08.2021	01.2021	07.2023	01.2021	07.2024	01.2021	07.2026	↑	-	-
51	Theklaer Straße 4	Sporthalle Goethe-Gymnasium	SH, GY	Neubau	2019	08.2014	11.2015	03.2017	08.2017	03.2018	02.2018	08.2019	↑	VI-DS-01854	VI-DS-04452-DS-02
667	Karl-Heine-Straße 22b	Karl-Heine-Schule (SH)	SH, GY	Neubau	2021	09.2012	09.2012	12.2016	03.2017	01.2018	09.2017	06.2021	↑	RBV-1351/12	VI-DS-03671-NF-06-DS-01
106	Lützner Straße 112	Robert-Schumann-Schule	SH, GY	Neubau	2023	08.2018	05.2017	12.2020	01.2021	10.2021	01.2021	07.2023	↑	VI-DS-03932-NF-02	VII-DS-01825
690	Philipp-Rosenthal-Straße (o. HNr.)	Schule an der Prager Spitze (SH)	SH, GY	Neubau	2023	08.2018	06.2018	07.2020	06.2018	07.2021	01.2021	07.2023	↑	VI-DS-05899-NF-21	VI-DS-05899-NF-21
691	Dösner Weg (o. HNr.)	Sechsfeldsporthalle für GY+OS (Bayerischer Bhf. Areal 7)	SH, GY, OS	Neubau	2025	08.2020	11.2015	07.2022	01.2021	08.2022	01.2021	07.2025	↑	-	-
108	Höltzstraße 51	Schule an der Höltzstraße (SH)	SH, OS	Neubau	2024	11.2019	05.2017	08.2022	01.2021	01.2023	01.2021	10.2024	↑	VI-DS-03932-NF-02	-
310	Lidicestraße 12	Christian-Gottlob-Frege-Schule	SH, OS	Neubau	2024	10.2019	12.2019	07.2021	01.2021	07.2022	01.2021	05.2024	↑	VII-DS-00602	-
105	Thiemstraße/ Ambrosius-Barth-Platz	Schule am Weißepplatz	SH, OS	Neubau	2024	08.2019	05.2017	07.2021	01.2021	08.2022	01.2021	07.2024	↑	VI-DS-03932-NF-02	-
504	Glockenstraße 6	Georg-Schumann-Schule	SH, OS	Neubau	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-
40	Ratzelstraße 26	Schule Ratzelstraße	SH, OS	Neubau	2025	08.2020	01.2021	07.2022	01.2021	08.2023	01.2021	07.2025	↑	-	-

### Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht

ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Fertigstellung Plan	PB-Beschluss Plan/Ist		Baubeschluss - Plan/Ist		Baubeginn Plan/Ist		Bauende Plan/Ist		Vorlage / DS-Nr. Plan aktuell	Vorlage / DS-NR Bau aktuell
						Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Controlling/ tats. Ist	Soll	Einschätzung Verwaltung		
168	Dieskaustraße 233	56. Schule	SH, OS	Neubau	2026	08.2021	 01.2021	07.2023	 01.2021	07.2024	 01.2021	07.2026		-	-
688	Jungmannstraße 5	Paul-Robeson-Schule (3. BA)	SH, OS	Neubau	2028	01.2021	 01.2021	11.2025	 01.2021	07.2026	 01.2021	02.2028		VI-DS-01933	-
505	Krönerstraße 7	Sporthalle	SH, OS, GY	Neubau	2022	03.2017	 06.2017	03.2019	 01.2019	03.2020	 01.2021	02.2022		DS-00108/14-NF-06	VI-DS-06696-NF-01

**Legende:**

	Grundschule
	Gymnasium
	Oberschule
	Sporthalle
	Förderschule
	Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar
	jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer Beachtung
	jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. <b>stark</b> risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
	Planungs- und Baubeschluss vorhanden
	Baubeginn erfolgt
Datumsangabe	01.2021
	formelbedingt hinterlegtes Datum (Controllingwert)

geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs-Status)

notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)

tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)

notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)

tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)

notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück gerechnet)

tatsächlicher Baubeginn, wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert)

geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs-Status)